

## Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering – Separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Regionfullmäktige medger en tilläggsinvestering på 3 000 tkr avseende byggnationer för separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus, utöver tidigare beviljade medel som totalt uppgick till 29 300 tkr.
2. Investeringen beslutas 2024 inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

### Sammanfattning

En lösning för en tillfällig barnakut beslutades 2022, och innebar att lokaler för barn, inklusive smittflöde, skulle etableras med hjälp av moduler som placerades på innergården mellan hus 04 och hus 29 och byggas ihop med övriga akutmottagningen. Tidplanen för genomförande var skyndsam och planen var att den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023.

Sommaren 2023 inträffade dock stormen Hans, som orsakade skador på både moduler och byggnationer på grund av inträngande vatten. Skadorna innebar att projektet försenades, och att kostnader för rivning, sanering och återställande uppstod. Dessa kostnader är att betrakta som löpande driftkostnader, och utreds för närvarande ur ett försäkringsperspektiv.

Föreningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid, framför allt ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig kalkyl. Dessa ökade kostnader har tillsammans inneburit att den i projektet beräknade riskpengen har tagits i anspråk för att täcka en del av de ökade kostnaderna, samtidigt som materialpriser ökat mer på grund av världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten för ursprungliga beslut. Sammantaget behövs därför ett tillägg till ursprunglig investering.

### Ärendet

Innan pandemin identifierades behovet av separat barnflöde, och akutmottagningens flöden anpassades för att etablera ett separat och samlat barnflöde.

I samband med pandemin blev dock behovet av separata smittflöden för vuxna och barn vid akutmottagningen en fråga som skyndsamt behövde hanteras. Konsekvensen blev att barnflödet endast delvis separerades, och att barnen fått dela lokaler utspritt med de vuxna patienterna.

Under 2022 aktualiserades åter behovet av bättre flöden för barn, inklusive separerade flöden för smittade patienter. Dessa flöden planeras få nya och permanenta lösningar i samband med den om- och utbyggnad av akutmottagningen, som planeras inom ramen för Framtidsbygget, men behovet av förbättrade flöden för barnakuten behövde lösas innan dess, inklusive förutsättningar för separata smittflöden.

En lösning togs fram tillsammans med berörda verksamheter, som innebar att lokaler för barn, inklusive smittflöde, skulle etableras med hjälp av moduler som placerades på innergården mellan hus 04 och hus 29 och byggas ihop med övriga akutmottagningen. Tidplanen för genomförande var skyndsamt och planen var att den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023.

Moduler för barnakuten upphandlades enligt avtal, och lyftes på plats under våren 2023, inför stomkompletteringar och ihopbyggnad med akutmottagningen. Sommaren 2023 inträffade dock stormen Hans, som orsakade skador på både moduler och byggnationer på grund av inträngande vatten, och innebar att projektet försenades. Skadorna innebar att projektet försenades, och att kostnader för rivning, sanering och återställande uppstod. Dessa kostnader är att betrakta som löpande driftkostnader och utreds för närvarande ur ett försäkringsperspektiv.

Föreningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid som inneburit ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig kalkyl. De ökade byggherrekostnaderna och projekteringskostnaderna har tillsammans inneburit att den i projektet beräknade riskpengen har tagits i anspråk för att täcka en del av de ökade kostnaderna, samtidigt som materialpriser ökat mer på grund av världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten för ursprungliga beslut. Sammantaget behövs därför ett tillägg till ursprunglig investering.

### **Alternativa lösningar som utretts**

De kostnader som tillägget avser saknar förutsättningar för alternativa lösningar, då anledningen är den försening som orsakades av stormen Hans inneburit. På grund av förseningen har en större del av genomförandet fått ske under vinterförhållanden med tidvis stark kyla, samtidigt som materialpriser ökat mer på grund av världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten för ursprungliga beslut.

### **Utgifter och finansiering**

Investeringen beräknas totalt uppgå till 3 000 tkr.

Investeringen beslutas 2024 inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar.

Investeringsutgiften ligger inom ramen för vad regionen klarar utan höjda avskrivningar på sikt. Räntan kan dock komma att höjas och därmed öka hyreskostnaden för kärnverksamheten och därmed minska deras resterande budgetutrymme.

### **Konstnärlig miljögestaltning**

Då utökningen avser konstruktion och stomme, är inte konstnärlig miljögestaltning aktuell för detta tilläggsärende.

### **Tidplan för genomförandearbetet**

Färdigställande efter försening uppskattats till sommaren 2024.

### **Kostnader och finansiering**

Investeringen beräknas uppgå till 3 000 tkr.

Avskrivningstid 5 år.

Den årliga avskrivning- och driftkostnaden inklusive ränta beräknas uppgå till 600 tkr.

De kostnader för rivning, sanering och återställande som uppstod som en konsekvens av stormen Hans' framfart utreds för närvarande ur ett försäkringsperspektiv. Eventuella kostnader som inte täcks av försäkring kommer att redovisas inom ramen för fastighetsförvaltningens driftbudget.

Kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras i Fastighetsavdelningens driftbudget. Avskrivningarna redovisas som externa kostnader medan räntorna redovisas som interna kostnader. Fastighetsavdelningen ska i budget för år 2025 ta hänsyn till ökade driftkostnader på grund av kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostnader för resterande år läggs in i Fastighetsavdelningens framtida driftbudgetar.

### **Konsekvensbeskrivningar**

#### *Patientsäkerhet*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*"Ett samlat barnflöde ger ett bättre och mer patientsäkert omhändertagande vad gäller medicinsk säkerhet, smittskydd samt barnets upplevelse av miljö, bemötande och behandling."*

#### *Vårdhygien*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*"De nya lokalerna planeras i linje med vårdhygieniska riktlinjer, för att bidra till god vårdhygien."*

*Barn- och ungdomar*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*”Ett samlat barnflöde ger ett bättre och mer patientsäkert omhändertagande vad gäller medicinsk säkerhet och smittskydd. Efter genomförd byggnationer uppfylls även barnkonventionens krav.”*

*Hälsa*

Se övriga punkter.

*Miljö*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*”De nya lokalerna planeras i linje med fastställda riktlinjer avseende miljö och hållbarhet.”*

*Arbetsmiljö*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*”Förbättrad arbetsmiljö för de olika yrkeskategorier som är delaktiga i omhändertagandet av barn som besöker akutmottagningen, i form av ändamålsenliga flöden och lokalkapacitet.”*

*Drift och förvaltning*

Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar de krav som ställdes i tidigare ärenden:

*”Modulerna förvaltas på samma sätt som övriga lokaler på sjukhuset, och ansluts till samma tekniska försörjning som övriga lokaler. Lokalerna innebär en ökning av sjukhusets totala lokalyta, och driftkostnaderna ökar i paritet till detta.”*

**Expedieras till**

Fastighetsförvaltning

Göran Angergård  
Regiondirektör

Bengt Persson  
Fastighetsdirektör